

INFORME DE AVANCE - ACUMULADO
CAO N° 3

Generado: 4/7/2026, 9:36:59 p. m.

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ROSARIO DEL INGRE - MACHICOCA - IVOCA (FASE I)
CONTRATO N°: 005/2019
CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO
SUPERVISIÓN: SUPERVISORA CAMINOS | FISCALIZACIÓN: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
ORDEN DE PROCEDER: 20/10/2019 | FECHA CONCLUSIÓN: 8/1/2022
MONTO CONTRATO: Bs 16.903.840,54
ANTICIPO: 13.7747448% — Bs 2.328.460,90

CAO	Desembolso (Bs)	Desc. Anticipo	Líquido Pagado	Saldo x Ejecutar	Multas
1	1.748.294,84	240.823,15	1.507.471,69	15.155.545,70	0,00
2	423.382,18	58.319,82	365.062,37	14.732.163,51	0,00
3	1.404.557,82	193.474,26	1.211.083,56	13.327.605,69	0,00
TOTALES	3.576.234,85	492.617,22	3.083.617,62	13.327.605,69	0,00

RESUMEN

Total Desembolsado:	Bs 3.576.234,85
Total Descuento Anticipo:	Bs 492.617,22
Total Líquido Pagado:	Bs 3.083.617,62
Total Multas:	Bs 0,00
Saldo por Ejecutar:	Bs 13.327.605,69
Avance Financiero:	18.24%