

INFORME DE AVANCE - ACUMULADO
CAO N° 7

Generado: 4/7/2026, 9:37:42 p. m.

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ROSARIO DEL INGRE - MACHICOCA - IVOCA (FASE I)
CONTRATO N°: 005/2019
CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO
SUPERVISIÓN: SUPERVISORA CAMINOS | FISCALIZACIÓN: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
ORDEN DE PROCEDER: 20/10/2019 | FECHA CONCLUSIÓN: 8/1/2022
MONTO CONTRATO: Bs 16.903.840,54
ANTICIPO: 13.7747448% — Bs 2.328.460,90

CAO	Desembolso (Bs)	Desc. Anticipo	Líquido Pagado	Saldo x Ejecutar	Multas
1	1.748.294,84	240.823,15	1.507.471,69	15.155.545,70	0,00
2	423.382,18	58.319,82	365.062,37	14.732.163,51	0,00
3	1.404.557,82	193.474,26	1.211.083,56	13.327.605,69	0,00
4	1.254.299,12	172.776,50	1.081.522,62	12.073.306,57	0,00
5	1.436.153,95	197.826,54	1.238.327,41	10.637.152,62	0,00
6	3.205.525,44	441.552,95	2.763.972,49	7.431.627,18	0,00
7	1.502.233,74	206.928,86	1.295.304,87	5.929.393,44	0,00
TOTALES	10.974.447,10	1.511.702,08	9.462.745,01	5.929.393,44	0,00

RESUMEN

Total Desembolsado:	Bs 10.974.447,10
Total Descuento Anticipo:	Bs 1.511.702,08
Total Líquido Pagado:	Bs 9.462.745,01
Total Multas:	Bs 0,00
Saldo por Ejecutar:	Bs 5.929.393,44
Avance Financiero:	55.98%