

INFORME DE AVANCE - ACUMULADO
CAO N° 2

Generado: 7/7/2026, 12:08:33 a. m.

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ROSARIO DEL INGRE - MACHICOCA - IVOCA (FASE I)
CONTRATO N°: 005/2019
CONTRATISTA: CONSORCIO ROSARIO
SUPERVISIÓN: SUPERVISORA CAMINOS | FISCALIZACIÓN: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
ORDEN DE PROCEDER: 20/10/2019 | FECHA CONCLUSIÓN: 8/1/2022
MONTO CONTRATO: Bs 16.903.840,54
ANTICIPO: 13.7747448% — Bs 2.328.460,90

CAO	Desembolso (Bs)	Desc. Anticipo	Líquido Pagado	Saldo x Ejecutar	Multas
0	0,00	0,00	2.328.460,90	0,00	0,00
1	1.748.294,84	240.823,15	1.507.471,69	15.155.545,70	0,00
2	423.382,18	58.319,82	365.062,37	14.732.163,51	0,00
TOTALES	2.171.677,03	299.142,97	4.200.994,96	14.732.163,51	0,00

RESUMEN

Total Desembolsado:	Bs 2.171.677,03
Total Descuento Anticipo:	Bs 299.142,97
Total Líquido Pagado:	Bs 4.200.994,96
Total Multas:	Bs 0,00
Saldo por Ejecutar:	Bs 14.732.163,51
Avance Financiero:	24.85%